



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
(ข้อมูล ณ ๓๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙)

องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน
อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(ข้อมูล ณ ๓๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙)

องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร

๑.๑ แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ
๑	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ ในการเลือกตั้ง	๕๘๘,๕๐๐.-	<u>สถานะ</u> : ดำเนินการแล้ว <u>ผลตามตัวชี้วัด</u> - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่ข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น พนักงานจ้าง ที่ได้รับการแต่งตั้ง เป็นเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง <u>ผลตามเป้าหมาย</u> - จ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่นที่ ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้งเพื่อ ช่วยเหลือ คณะกรรมการการเลือกตั้ง และหรือ ผู้อำนวยการ การเลือกตั้งประจำองค์การบริหาร ส่วนตำบลหินโคน	๔๘๕,๓๑๒.๕๕.-	๑๐๓,๑๘๗.๔๕.-	สำนักปลัด
๒	ใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี	๕,๐๐๐.-	<u>สถานะ</u> : ดำเนินการแล้ว <u>ผลตามตัวชี้วัด</u> - จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธี วันสำคัญทางศาสนา ฯลฯ <u>ผลตามเป้าหมาย</u> - จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธี วันสำคัญทางศาสนา ฯลฯ	๐	๕,๐๐๐.-	สำนักปลัด

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ
๓	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	๒๓๗,๐๐๐.-	<u>สถานะ</u> : ดำเนินการแล้ว <u>ผลตามตัวชี้วัด</u> - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมาชิกสภาท้องถิ่น <u>ผลตามเป้าหมาย</u> - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมาชิกสภาท้องถิ่น	๒๒๓,๙๙๒.๕๐.-	๑๓,๐๐๗.๕๐.-	สำนักปลัด

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร

๑.๒ แผนงานบริหารงานคลัง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ
๑	โครงการประชาสัมพันธ์ การชำระภาษี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	๑๐,๐๐๐.-	<u>สถานะ</u> : ดำเนินการแล้ว <u>ผลตามตัวชี้วัด</u> - ผู้มีหน้าที่เสียภาษีได้รับทราบขั้นตอนและวิธีการ เสียภาษี <u>ผลตามเป้าหมาย</u> - ผู้มีหน้าที่เสียภาษีได้รับทราบขั้นตอนและวิธีการ เสียภาษี - การจัดเก็บภาษีเป็นไปอย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และเป็นธรรม	๙,๕๒๒.-	๔๗๘.-	กองคลัง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ
๒	โครงการออกสำรวจภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	๒๐,๐๐๐.-	<u>สถานะ</u> : ยังไม่ดำเนินการ <u>ผลตามตัวชี้วัด</u> - ดำเนินการออกสำรวจภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้ายผู้ประกอบการ ทั้ง ๑๖ หมู่บ้าน เพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลผู้มีหน้าที่เสียภาษี ให้เป็นปัจจุบัน <u>ผลตามเป้าหมาย</u> - ออกสำรวจภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ผู้ประกอบการทั้ง ๑๖ หมู่บ้าน เพื่อปรับปรุง ฐานข้อมูลผู้มีหน้าที่เสียภาษีให้เป็นปัจจุบัน และเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้	๐	๒๐,๐๐๐.-	กองคลัง

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์บ้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี

๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ
-	-	-	-	-	-	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์บ้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี

๒.๒ แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่	๑๐๐,๐๐๐.-	<u>สถานะ</u> : ยังไม่ดำเนินการ <u>ผลตามตัวชี้วัด</u> - เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยในพื้นที่ <u>ผลตามเป้าหมาย</u> - ดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากสาธารณภัยต่างๆ ตามอำนาจหน้าที่	๐	๑๐๐,๐๐๐.-	สำนักปลัด
๒	โครงการป้องกันและระงับ อัคคีภัยในสถานศึกษา	๓๖,๗๕๐.-	<u>สถานะ</u> : ยังไม่ดำเนินการ <u>ผลตามตัวชี้วัด</u> - ให้ความรู้ในการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา <u>ผลตามเป้าหมาย</u> - ให้ความรู้ในการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา	๐	๓๖,๗๕๐.-	สำนักปลัด

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ
๓	โครงการฝึกอบรมการป้องกัน และระงับอัคคีภัยเบื้องต้น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔	๕๐,๐๐๐.-	<u>สถานะ</u> : ยังไม่ดำเนินการ <u>ผลตามตัวชี้วัด</u> - ฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย <u>ผลตามเป้าหมาย</u> - ฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เพื่อให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	๐	๕๐,๐๐๐.-	สำนักปลัด
๔	โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนา ศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	๖๕,๗๕๐.-	<u>สถานะ</u> : ยังไม่ดำเนินการ <u>ผลตามตัวชี้วัด</u> - ดำเนินโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) <u>ผลตามเป้าหมาย</u> - อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) สามารถ นำความรู้ไปปฏิบัติการกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ	๐	๖๕,๗๕๐.-	สำนักปลัด

๒.๓ แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ
๑	ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (จำนวน ๓ ศูนย์)	๖๒๐,๐๐๐.-	<u>สถานะ</u> : อยู่ระหว่างดำเนินการ <u>ผลตามตัวชี้วัด</u> - เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.หินโคน <u>ผลตามเป้าหมาย</u> - เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.หินโคน โดยดำเนินการแล้ว จำนวน ๖ เดือน	๒๘๕,๑๒๐.-	๓๓๔,๘๘๐.-	กองการศึกษา
๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา	๑๙๘,๒๐๐.-	<u>สถานะ</u> : อยู่ระหว่างดำเนินการ <u>ผลตามตัวชี้วัด</u> - เพื่อจ่ายเป็นค่าการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.หินโคน <u>ผลตามเป้าหมาย</u> - เพื่อจ่ายเป็นค่าการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.หินโคน โดยดำเนินการแล้ว จำนวน ๖ เดือน	๖๗,๓๒๐.-	๑๓๐,๘๘๐.-	กองการศึกษา
๓	สนับสนุนอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและ โรงเรียนสังกัด สพฐ.	๘๔๕,๕๐๐.-	<u>สถานะ</u> : อยู่ระหว่างดำเนินการ <u>ผลตามตัวชี้วัด</u> - เป็นค่าสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนสังกัด สพฐ. <u>ผลตามเป้าหมาย</u> - เพื่อเป็นค่าสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กและโรงเรียนสังกัด สพฐ. โดยดำเนินการแล้ว จำนวน ๖ เดือน	๒๔๕,๑๙๓.-	๕๙๒,๔๔๔.๖๘.-	กองการศึกษา

๒.๔ แผนงานสาธารณสุข

- งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ
๑	โครงการจัดหาวัสดุสำนักงาน	๑๐,๐๐๐.-	<u>สถานะ</u> : ยังไม่ดำเนินการ <u>ผลตามตัวชี้วัด</u> - จัดซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในราชการของกองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม <u>ผลตามเป้าหมาย</u> - จัดซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในราชการของกองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	๙,๙๙๗.-	๓.-	กองสาธารณสุข
๒	จ้างเหมาบริการแพทย์ฉุกเฉิน	๘๖๔,๐๐๐.-	<u>สถานะ</u> : อยู่ระหว่างดำเนินการ <u>ผลตามตัวชี้วัด</u> - จ้างเหมาบุคคลธรรมดา จำนวน ๗ คนๆ ละ ๘,๐๐๐ บาท/เดือน รวม ๑๒ เดือน <u>ผลตามเป้าหมาย</u> - จ้างเหมาบุคคลธรรมดา จำนวน ๗ คนๆ ละ ๘,๐๐๐ บาท/เดือน - ดำเนินการแล้วจำนวน ๖ เดือน	๓๑๕,๐๐๐.-	๕๔๙,๐๐๐.-	กองสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ
๓	โครงการจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์	๓,๐๐๐.-	<u>สถานะ</u> : ยังไม่ดำเนินการ <u>ผลตามตัวชี้วัด</u> - เพื่อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในสำนักงาน <u>ผลตามเป้าหมาย</u> - เพื่อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในสำนักงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	๐	๓,๐๐๐.-	กองสาธารณสุข
๔	โครงการจัดหาวัสดุเชื้อเพลิง	๒๕,๐๐๐.-	<u>สถานะ</u> : อยู่ระหว่างดำเนินการ <u>ผลตามตัวชี้วัด</u> - จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับเครื่องพ่นหมอกควัน <u>ผลตามเป้าหมาย</u> - จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับเครื่องพ่นหมอกควันเพื่อควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก	๖,๕๗๗.๒๐.-	๑๘,๔๒๒.๘๐.-	กองสาธารณสุข
๕	โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก	๒๓๒,๐๐๐.-	<u>สถานะ</u> : ดำเนินการแล้ว <u>ผลตามตัวชี้วัด</u> - จัดซื้อน้ำยาเคมีพ่นหมอกควันและทรายกำจัดลูกน้ำยุงลายเพื่อควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก <u>ผลตามเป้าหมาย</u> - จัดซื้อน้ำยาเคมีพ่นหมอกควันและทรายกำจัดลูกน้ำยุงลายเพื่อควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก	๑๙๒,๐๐๐.-	๔๐,๐๐๐.-	กองสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ
๖	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	๘๖,๐๐๐.-	<u>สถานะ</u> : ดำเนินการแล้ว <u>ผลตามตัวชี้วัด</u> - ประชากรสุนัขและแมวในพื้นที่ตำบลหินโคนไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐ ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า <u>ผลตามเป้าหมาย</u> - ประชากรสุนัขและแมวในพื้นที่ตำบลหินโคนไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐ ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	๗๒,๕๔๐.-	๑๓,๔๖๐.-	กองสาธารณสุข

๒.๕ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

- งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ
๑	โครงการฝึกอบรม การทำยาหม่องสมุนไพร	๒๐,๙๗๕.-	<u>สถานะ</u> : ยังไม่ดำเนินการ <u>ผลตามตัวชี้วัด</u> - เพื่อส่งเสริมความรู้และทักษะด้านอาชีพ ให้กลุ่มเป้าหมาย <u>ผลตามเป้าหมาย</u> - เพื่อเป็นการให้ความรู้ ส่งเสริมและพัฒนาทักษะ ด้านอาชีพให้กลุ่มเป้าหมาย	๐	๒๐,๙๗๕.-	กองสวัสดิการ สังคม

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ
๒	การฝึกอบรมการทำลูกประคบสมุนไพร	๒๐,๘๗๕.-	<u>สถานะ</u> : ดำเนินการแล้ว <u>ผลตามตัวชี้วัด</u> - เพื่อส่งเสริมความรู้และทักษะด้านอาชีพ ให้กลุ่มเป้าหมาย <u>ผลตามเป้าหมาย</u> - เพื่อเป็นการให้ความรู้ ส่งเสริมและพัฒนาทักษะ ด้านอาชีพให้กลุ่มเป้าหมาย	๒๐,๘๗๕.-	๐	กองสวัสดิการ สังคม

ยุทธศาสตร์ ๒ ยุทธศาสตร์บ้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี

๒.๖ แผนงานงบกลาง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ
๑	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	๒๑๖,๐๒๓.-	<u>สถานะ</u> : อยู่ระหว่างดำเนินการ <u>ผลตามตัวชี้วัด</u> - เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ให้กับพนักงานจ้างของ อบต. <u>ผลตามเป้าหมาย</u> - เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ให้กับพนักงานจ้างของ อบต. - ดำเนินการแล้วจำนวน ๖ เดือน	๑๐๐,๐๕๐.-	๑๑๕,๙๗๓.-	กองคลัง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ
๒	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	๙,๐๐๐.-	<u>สถานะ</u> : อยู่ระหว่างดำเนินการ <u>ผลตามตัวชี้วัด</u> - เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินสมทบกองทุนเงินสมทบ กองทุนเงินทดแทน <u>ผลตามเป้าหมาย</u> - เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินสมทบกองทุนเงินสมทบ กองทุนเงินทดแทน	๔,๔๗๑.-	๔,๕๒๙.-	กองคลัง
๓	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑๔,๓๕๙,๒๐๐.-	<u>สถานะ</u> : อยู่ระหว่างดำเนินการ <u>ผลตามตัวชี้วัด</u> - เพื่อจ่ายเป็นเงินเพื่อรองรับการจัดสวัสดิการ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้แก่ผู้สูงอายุที่มีสิทธิ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด <u>ผลตามเป้าหมาย</u> - เพื่อจ่ายเป็นเงินเพื่อรองรับการจัดสวัสดิการ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้แก่ผู้สูงอายุที่มีสิทธิ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด - ดำเนินการแล้ว จำนวน ๖ เดือน	๖,๘๘๗,๒๐๐.-	๗,๔๗๒,๐๐๐.-	กองสวัสดิการ สังคม

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ
๔	เบี้ยยังชีพผู้พิการ	๕,๘๘๔,๐๐๐.-	<u>สถานะ</u> : อยู่ระหว่างดำเนินการ <u>ผลตามตัวชี้วัด</u> - เพื่อจ่ายเป็นเงินเพื่อรองรับการจัดสวัสดิการ เบี้ยความพิการให้แก่คนพิการที่มีสิทธิ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด <u>ผลตามเป้าหมาย</u> - เพื่อจ่ายเป็นเงินเพื่อรองรับการจัดสวัสดิการ เบี้ยความพิการให้แก่คนพิการที่มีสิทธิ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด - ดำเนินการแล้ว จำนวน ๖ เดือน	๒,๓๒๒,๒๐๐.-	๓,๑๖๑,๘๐๐.-	กองสวัสดิการ สังคม
๕	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๕๔,๐๐๐.-	<u>สถานะ</u> : อยู่ระหว่างดำเนินการ <u>ผลตามตัวชี้วัด</u> - เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนการสงเคราะห์ เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ <u>ผลตามเป้าหมาย</u> - เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนการสงเคราะห์ เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ - ดำเนินการแล้ว จำนวน ๖ เดือน	๒๔,๐๐๐.-	๓๐,๐๐๐.-	กองสวัสดิการ สังคม

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ
๖	เงินสำรองจ่าย	๑๐๐,๐๐๐.-	<u>สถานะ</u> : อยู่ระหว่างดำเนินการ <u>ผลตามตัวชี้วัด</u> - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายกรณีฉุกเฉิน <u>ผลตามเป้าหมาย</u> - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายกรณีฉุกเฉิน	๘๗,๕๐๐.-	๑๒,๕๐๐.-	สำนักปลัด
๗	เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ช.ค.บ.)	๔๒,๐๐๐.-	<u>สถานะ</u> : อยู่ระหว่างดำเนินการ <u>ผลตามตัวชี้วัด</u> - เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าครองชีพ ผู้รับบำนาญในอัตราร้อยละ ๕ ของเดือน <u>ผลตามเป้าหมาย</u> - เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าครองชีพ ผู้รับบำนาญในอัตราร้อยละ ๕ ของเดือน	๒๐,๙๖๔.-	๒๑,๐๓๖.-	สำนักปลัด
๘	เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ พนักงานครู (ช.ค.บ.)	๕๖,๔๐๐.-	<u>สถานะ</u> : อยู่ระหว่างดำเนินการ <u>ผลตามตัวชี้วัด</u> - เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าครองชีพ ผู้รับบำนาญพนักงานครู <u>ผลตามเป้าหมาย</u> - เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าครองชีพ ผู้รับบำนาญพนักงานครู	๒๘,๑๒๙.๒๐.-	๒๘,๒๗๐.๒๐.-	สำนักปลัด

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ
๙	เงินบำเหน็จบำนาญพนักงานครู	๗๖,๘๐๐.-	<u>สถานะ</u> : อยู่ระหว่างดำเนินการ <u>ผลตามตัวชี้วัด</u> - เพื่อจ่ายเป็นเงินบำเหน็จบำนาญพนักงานครู <u>ผลตามเป้าหมาย</u> - เพื่อจ่ายเป็นเงินบำเหน็จบำนาญพนักงานครู	๓๗,๘๗๐.๘๐.-	๓๘,๙๒๙.๒๐.-	สำนักปลัด
๑๐	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ บำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	๕๗๙,๗๙๙.-	<u>สถานะ</u> : อยู่ระหว่างดำเนินการ <u>ผลตามตัวชี้วัด</u> - เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ ของข้าราชการ <u>ผลตามเป้าหมาย</u> - เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ ของข้าราชการ	๕๓๔,๗๖๒.-	๔๕,๐๓๗.-	สำนักปลัด
๑๑	เงินสมทบกองทุนสวัสดิการ ชุมชน	๘๐,๐๐๐.-	<u>สถานะ</u> : ดำเนินการแล้ว <u>ผลตามตัวชี้วัด</u> - เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน <u>ผลตามเป้าหมาย</u> - เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	๘๐,๐๐๐.-	๐	กองสวัสดิการ สังคม

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ
๑๒	เงินสมทบกองทุนหลักประกัน สุขภาพองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น (สปสช.)	๒๐๐,๐๐๐.-	<u>สถานะ</u> : ดำเนินการแล้ว <u>ผลตามตัวชี้วัด</u> - เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนระบบ หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น <u>ผลตามเป้าหมาย</u> - เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนระบบ หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น	๒๐๐,๐๐๐.-	๐	กองสาธารณสุข
๑๓	เงินช่วยเหลือ	๕,๐๐๐.-	<u>สถานะ</u> : ยังไม่ดำเนินการ <u>ผลตามตัวชี้วัด</u> - เพื่อเป็นเงินช่วยเหลือค่าทำศพข้าราชการ/ พนักงานเพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือ กรณีพนักงานในสังกัดเสียชีวิต <u>ผลตามเป้าหมาย</u> - เพื่อเป็นเงินช่วยเหลือค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือกรณีพนักงาน ในสังกัดเสียชีวิต	๐	๕,๐๐๐.-	สำนักปลัด

ยุทธศาสตร์ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านท่องเที่ยวและกีฬา

๓.๑ แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ
๑	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด "หินโคนคัพ"	๑๘๐,๐๐๐.-	<u>สถานะ</u> : ยังไม่ดำเนินการ <u>ผลตามตัวชี้วัด</u> - เพื่อให้เยาวชนและประชาชนเกิดความรักความสามัคคีในหมู่คณะ และได้มีโอกาสแสดงความสามารถในด้านกีฬา <u>ผลตามเป้าหมาย</u> - เพื่อให้เยาวชนและประชาชนเกิดความรักความสามัคคีในหมู่คณะ และได้มีโอกาสแสดงความสามารถในด้านกีฬา	๐	๑๘๐,๐๐๐.-	กองการศึกษา
๒	ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งทีมนักกีฬา	๕๐,๐๐๐.-	<u>สถานะ</u> : ดำเนินการแล้ว <u>ผลตามตัวชี้วัด</u> - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดส่งทีมนักกีฬาประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น <u>ผลตามเป้าหมาย</u> - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดส่งทีมนักกีฬาประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๔๑,๗๐๐.-	๘,๓๐๐.-	กองการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ
๓	โครงการแข่งขันสวดสรภัญญะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙	๒๕,๐๐๐.-	<u>สถานะ</u> : ยังไม่ดำเนินการ <u>ผลตามตัวชี้วัด</u> - เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการแข่งขันสวดสรภัญญะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ <u>ผลตามเป้าหมาย</u> - เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการแข่งขันสวดสรภัญญะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙	๐	๒๕,๐๐๐.-	กองการศึกษา
๔	โครงการแข่งขันสนุลีลา	๒๐,๐๐๐.-	<u>สถานะ</u> : ดำเนินการแล้ว <u>ผลตามตัวชี้วัด</u> - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันสนุลีลา <u>ผลตามเป้าหมาย</u> - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันสนุลีลา	๑๙,๐๐๐.-	๑๐๐	กองการศึกษา
๖	โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	๓๐,๐๐๐.-	<u>สถานะ</u> : ยังไม่ดำเนินการ <u>ผลตามตัวชี้วัด</u> - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการโครงการสืบสาน ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ <u>ผลตามเป้าหมาย</u> - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการโครงการสืบสาน ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	๐	๓๐,๐๐๐	กองการศึกษา

ยุทธศาสตร์ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม

๔.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ
๑	ก่อสร้างโรงจอดรถ องค์การบริหาร ส่วนตำบลหินโคน	๒๐๐,๐๐๐.-	<u>สถานะ</u> : ยังไม่ดำเนินการ <u>ผลตามตัวชี้วัด</u> - ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙.๐๐ เมตร เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๕ หน้าที่ ๒๔ ลำดับที่ ๑ <u>ผลตามเป้าหมาย</u> - ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙.๐๐ เมตร เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๕ หน้าที่ ๒๔ ลำดับที่ ๑	๐	๒๐๐,๐๐๐.-	กองช่าง
๒	ก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีต เสริมเหล็ก	๑๐๖,๐๐๐.-	<u>สถานะ</u> : ยังไม่ได้ดำเนินการ <u>ผลตามตัวชี้วัด</u> - ขนาดผิวจราจร กว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๐๐.๐๐ ตารางเมตร หมู่ที่ ๑๔ บ้านหินโคนกลาง ระยะทางจากบ้านนางหนูหริ่ง โนนตานอก ถึง บ้านนายคำพอง อัมภรรัตน์ ปรากฏในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๕ หน้าที่ ๑๗ ลำดับที่ ๒๗ <u>ผลตามเป้าหมาย</u> - ขนาดผิวจราจร กว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า	๐	๑๐๖,๐๐๐.-	กองช่าง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ
			๒๐๐.๐๐ ตารางเมตร หมู่ที่ ๑๔ บ้านหินโคนกลาง ระยะทางจากบ้านนางหนูหริ่ง โนนตานอก ถึง บ้านนายคำพอง อัมภรัตน์ ปรากฏในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๕ หน้าที่ ๑๗ ลำดับที่ ๒๗			
๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	๔๐๗,๐๐๐.-	<u>สถานะ</u> : ยังไม่ดำเนินการ <u>ผลตามตัวชี้วัด</u> - ขนาดผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๖๘.๐๐ ตารางเมตร หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองตาอยู่ ระยะทางจากบ้านนายสงัด ไพรเถื่อน ถึง บ้านนางสุนีย์ ปทุมแก้ว ปรากฏในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๕ หน้าที่ ๑๗ ลำดับที่ ๒๗ <u>ผลตามเป้าหมาย</u> - ขนาดผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๖๘.๐๐ ตารางเมตร หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองตาอยู่ ระยะทางจากบ้านนายสงัด ไพรเถื่อน ถึงบ้าน นางสุนีย์ ปทุมแก้ว ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)เพิ่มเติม ครั้งที่ ๕ หน้าที่ ๑๕ ลำดับที่ ๒๑	๐	๔๐๗,๐๐๐.-	กองช่าง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ
๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	๔๗๗,๐๐๐.-	<u>สถานะ</u> : ดำเนินการแล้ว <u>ผลตามตัวชี้วัด</u> - ขนาดผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๙๐๐.๐๐ ตารางเมตร หมู่ที่ ๑๑ บ้านโคกสะอาดน้อย ระยะทางจากโรงเรียน สันต์ ทำพล ถึงที่นางหมวย สุพร ปรากฏ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๕ หน้าที่ ๑๕ ลำดับที่ ๒๒ <u>ผลตามเป้าหมาย</u> - ขนาดผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๙๐๐.๐๐ ตารางเมตร หมู่ที่ ๑๑ บ้านโคกสะอาดน้อย ระยะทางจากโรงเรียน สันต์ ทำพล ถึงที่นางหมวย สุพร ปรากฏ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๕ หน้าที่ ๑๕ ลำดับที่ ๒๒	๔๖๑,๐๐๐.-	๑๖,๐๐๐.-	กองช่าง
๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	๔๘๗,๐๐๐.-	<u>สถานะ</u> : ดำเนินการแล้ว <u>ผลตามตัวชี้วัด</u> ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๒๐.๐๐ ตารางเมตร หมู่ที่ ๑๓ บ้านโคกใหม่	๔๘๖,๐๐๐.-	๑,๐๐๐.-	กองช่าง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ
			ระยะทางจากสวนนางแดง สวรรัมย์ ถึง บ้านนายศักดิ์ บุญยัง ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๕ หน้าที่ ๑๖ ลำดับที่ ๒๔ <u>ผลตามเป้าหมาย</u> - ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๒๐.๐๐ ตารางเมตร หมู่ที่ ๑๓ บ้านโคกใหม่ ระยะทางจากสวนนางแดง สวรรัมย์ ถึง บ้านนายศักดิ์ บุญยัง ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๕ หน้าที่ ๑๖ ลำดับที่ ๒๔			
๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	๓๓๙,๐๐๐.-	<u>สถานะ</u> : ยังไม่ดำเนินการ <u>ผลตามตัวชี้วัด</u> - ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๔๐.๐๐ ตารางเมตร วางท่อ คสล.ขนาด Ø๐.๓๐ เมตร จำนวน ๑๔ ท่อน หมู่ที่ ๓ บ้านโคกสะอาด ระยะทางจากบ้านนายจำรัส กฐินหอม ถึง สระหนองใหญ่ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๕ หน้าที่ ๘ ลำดับที่ ๕	๐	๓๓๙,๐๐๐.-	กองช่าง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ
			<u>ผลตามเป้าหมาย</u> - ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๔๐.๐๐ ตารางเมตร วางท่อ คสล.ขนาด Ø๐.๓๐ เมตร จำนวน ๑๔ ท่อน หมู่ที่ ๓ บ้านโคกสะอาด ระยะทางจากบ้านนายจำรัส กฐินหอม ถึง สระหนองใหญ่ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๕ หน้าที่ ๘ ลำดับที่ ๕			
๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	๑๔๘,๐๐๐.-	<u>สถานะ : ยังไม่ดำเนินการ</u> <u>ผลตามตัวชี้วัด</u> - ขนาดผิวจราจร กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๘๐.๐๐ ตารางเมตร หมู่ที่ ๓ บ้านโคกสะอาด ระยะทางจากบ้านนางรส ศรีจันทร์ ถึง บ้านนางคำ เครื่องกลาง ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๕ หน้าที่ ๙ ลำดับที่ ๖	๐	๑๔๘,๐๐๐.-	กองช่าง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ
			<u>ผลตามเป้าหมาย</u> - ขนาดผิวจราจร กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๘๐.๐๐ ตารางเมตร หมู่ที่ ๓ บ้านโคกสะอาด ระยะทางจากบ้านนางรส ศรีจันทร์ ถึง บ้านนางคำ เครื่องกลาง ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๕ หน้าที่ ๙ ลำดับที่ ๖			
๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	๑๑๘,๐๐๐.-	<u>สถานะ</u> : ยังไม่ดำเนินการ <u>ผลตามตัวชี้วัด</u> - ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๒๔.๐๐ ตารางเมตร หมู่ที่ ๔ บ้านตะขบ ระยะทางจากบ้านนางเลียบ พุดนา ถึง บ้านนางจันทร์ฉาย หาญกล้า ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๕ หน้าที่ ๑๐ ลำดับที่ ๙ <u>ผลตามเป้าหมาย</u> - ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๒๔.๐๐ ตารางเมตร หมู่ที่ ๔ บ้านตะขบ ระยะทางจากบ้านนางเลียบ พุดนา ถึง บ้านนางจันทร์ฉาย หาญกล้า ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๕ หน้าที่ ๑๐ ลำดับที่ ๙	๐	๑๑๘,๐๐๐.-	กองช่าง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ
๙	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	๑๙๔,๐๐๐.-	<u>สถานะ</u> : ยังไม่ดำเนินการ <u>ผลตามตัวชี้วัด</u> - ขนาดผิวจราจร กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๐๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๖๗.๕๐ ตารางเมตร หมู่ที่ ๔ บ้านตะขบ ระยะทางจากบ้านนางสำรวย ครำพิมาย ถึง บ้านนายทองย้อย ครำพิมายปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๕ หน้าที่ ๙ ลำดับที่ ๘ <u>ผลตามเป้าหมาย</u> - ขนาดผิวจราจร กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๐๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๖๗.๕๐ ตารางเมตร หมู่ที่ ๔ บ้านตะขบ ระยะทางจากบ้านนางสำรวย ครำพิมาย ถึง บ้านนายทองย้อย ครำพิมายปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๕ หน้าที่ ๙ ลำดับที่ ๘	๐	๑๙๔,๐๐๐.-	กองช่าง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ
๑๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	๔๒๘,๐๐๐.-	<u>สถานะ</u> : ดำเนินการแล้ว <u>ผลตามตัวชี้วัด</u> - ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๘.๐๐ ตารางเมตร หมู่ที่ ๕ บ้านโนนตะครอง ระยะทางจากถนน คสล.เดิม ถึง บ้านนายจรรย์ หลามจันทิก ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๕ หน้าที่ ๑๐ ลำดับที่ ๑๐ <u>ผลตามเป้าหมาย</u> - ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๘.๐๐ ตารางเมตร หมู่ที่ ๕ บ้านโนนตะครอง ระยะทางจากถนน คสล.เดิม ถึง บ้านนายจรรย์ หลามจันทิก ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๕ หน้าที่ ๑๐ ลำดับที่ ๑๐	๔๒๗,๐๐๐.-	๑,๐๐๐.-	กองช่าง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ
๑๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	๔๗๗,๐๐๐.-	<u>สถานะ</u> : ดำเนินการแล้ว <u>ผลตามตัวชี้วัด</u> - ขนาดผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๐๐.๐๐ ตารางเมตร หมู่ที่ ๙ บ้านหนองตาจำ ระยะทางจากที่นายนายบุญรอด หลอดทอง ถึง ที่นายนายวิน เนตรสว่าง ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๔ หน้าที่ ๑๘ ลำดับที่ ๕๕ <u>ผลตามเป้าหมาย</u> - ขนาดผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๐๐.๐๐ ตารางเมตร หมู่ที่ ๙ บ้านหนองตาจำ ระยะทางจากที่นายนายบุญรอด หลอดทอง ถึง ที่นายนายวิน เนตรสว่าง ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๔ หน้าที่ ๑๘ ลำดับที่ ๕๕	๔๗๖,๐๐๐.-	๑,๐๐๐.-	กองช่าง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ
๑๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	๔๗๗,๐๐๐.-	<u>สถานะ</u> : ดำเนินการแล้ว <u>ผลตามตัวชี้วัด</u> - ขนาดผิวจราจร จุดที่ ๑ กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๒๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๗๐๐.๐๐ ตารางเมตร จุดที่ ๒ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๐๐.๐๐ ตารางเมตร หมู่ที่ ๑ บ้านกะทิง (คุ้มโนนตู) ระยะทางจากถนน คสล.เดิม ถึง ที่นายนายบุญสืบ จิ๋ว ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๕ หน้าที่ ๒๓ ลำดับที่ ๔๒ <u>ผลตามเป้าหมาย</u> - ขนาดผิวจราจร จุดที่ ๑ กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๒๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๗๐๐.๐๐ ตารางเมตร จุดที่ ๒ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๐๐.๐๐ ตารางเมตร หมู่ที่ ๑ บ้านกะทิง (คุ้มโนนตู) ระยะทางจากถนน คสล.เดิม ถึง ที่นายนายบุญสืบ จิ๋ว ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๕ หน้าที่ ๒๓ ลำดับที่ ๔๒	๔๗๖,๐๐๐.-	๑,๐๐๐.-	กองช่าง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ
๑๓	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักคอนกรีต เสริมเหล็ก	๓๘๔,๐๐๐.-	<u>สถานะ</u> : ยังไม่ดำเนินการ <u>ผลตามตัวชี้วัด</u> - วางท่อระบายน้ำ ขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๑๗๔ ท่อน พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๑.๐๐x๑.๐๐x๑.๐๐x๐.๑๒ เมตร จำนวน ๑๘ บ่อ หมู่ที่ ๑๒ บ้านหินโคนเก่า ระยะทางจากบ้านนายบุญมี บุญมาหนองคู ถึง บ้านนางลัดดา ขาสุดสี ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๕ หน้าที่ ๑๖ ลำดับที่ ๒๓ หน้าที่ ๙ ลำดับที่ ๖ <u>ผลตามเป้าหมาย</u> - วางท่อระบายน้ำ ขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๑๗๔ ท่อน บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๑.๐๐x๑.๐๐x๑.๐๐x๐.๑๒ เมตร จำนวน ๑๘ บ่อ หมู่ที่ ๑๒ บ้านหินโคนเก่า ระยะทางจากบ้าน นายบุญมี บุญมาหนองคู ถึง บ้านนางลัดดา ขาสุดสี ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๕ หน้าที่ ๑๖ ลำดับที่ ๒๓ หน้าที่ ๙ ลำดับที่ ๖	๐	๓๘๔,๐๐๐.-	กองช่าง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ
๑๔	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักคอนกรีต เสริมเหล็ก	๓๙๖,๐๐๐.-	<u>สถานะ</u> : ยังไม่ดำเนินการ <u>ผลตามตัวชี้วัด</u> - วางท่อระบายน้ำ ขนาด Ø๐.๖๐ เมตร จำนวน ๑๖๒ ท่อน บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๑.๒๐x๑.๒๐x๑.๒๐x๐.๑๒ เมตร จำนวน ๑๘ บ่อ หมู่ที่ ๖ บ้านหัวสะพาน ระยะทางจากบ้านนายสมนึก สังข์รัมย์ ถึง บ้านนางสมปอง น้อยอาสา ปรากฏในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๕ หน้าที่ ๑๒ ลำดับที่ ๑๕ <u>ผลตามเป้าหมาย</u> - วางท่อระบายน้ำ ขนาด Ø๐.๖๐ เมตร จำนวน ๑๖๒ ท่อน บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๑.๒๐x๑.๒๐x๑.๒๐x๐.๑๒ เมตร จำนวน ๑๘ บ่อ หมู่ที่ ๖ บ้านหัวสะพาน ระยะทางจากบ้านนายสมนึก สังข์รัมย์ ถึง บ้านนางสมปอง น้อยอาสา ปรากฏในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๕ หน้าที่ ๑๒ ลำดับที่ ๑๕	๐	๓๙๖,๐๐๐.-	กองช่าง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ
๑๕	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก	๓๖๗,๐๐๐.-	<u>สถานะ</u> : ดำเนินการแล้ว <u>ผลตามตัวชี้วัด</u> - วางท่อระบายน้ำ ขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๑๕๐ ท่อน บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๑.๒๐x๑.๒๐x๑.๒๐x๐.๑๒ เมตร จำนวน ๑๗ บ่อ หมู่ที่ ๗ บ้านหินโคน ระยะทาง จากศูนย์สาธิต ถึง บ้านนางหวัน ยิงงาม ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๕ หน้าที่ ๑๓ ลำดับที่ ๑๗ <u>ผลตามเป้าหมาย</u> - วางท่อระบายน้ำ ขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๑๕๐ ท่อน บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๑.๒๐x๑.๒๐x๑.๒๐x๐.๑๒ เมตร จำนวน ๑๗ บ่อ หมู่ที่ ๗ บ้านหินโคน ระยะทาง จากศูนย์สาธิต ถึง บ้านนางหวัน ยิงงาม ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๕ หน้าที่ ๑๓ ลำดับที่ ๑๗	๓๖๗,๐๐๐.-	๐	กองช่าง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ
๑๖	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก	๒๐๐,๐๐๐.-	<u>สถานะ</u> : ยังไม่ดำเนินการ <u>ผลตามตัวชี้วัด</u> - วางท่อระบายน้ำ ขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๙๐ ท่อน บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๑.๐๐x๑.๐๐x๑.๐๐x๐.๑๒ เมตร จำนวน ๑๐ บ่อ หมู่ที่ ๒ บ้านโคกสนวน ระยะทางจากบ้านนายฉัตรมงคล เขียะรัมย์ ถึงบ้านนางดาว อิงสูงเนิน ปรากฏในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๕ หน้าที่ ๗ ลำดับที่ ๓ <u>ผลตามเป้าหมาย</u> - วางท่อระบายน้ำ ขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๙๐ ท่อน บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๑.๐๐x๑.๐๐x๑.๐๐x๐.๑๒ เมตร จำนวน ๑๐ บ่อ หมู่ที่ ๒ บ้านโคกสนวน ระยะทางจากบ้านนายฉัตรมงคล เขียะรัมย์ ถึงบ้านนางดาว อิงสูงเนิน ปรากฏในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๕ หน้าที่ ๗ ลำดับที่ ๓	๐	๒๐๐,๐๐๐.-	กองช่าง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ
๑๗	ปรับปรุงถนนโดยลงหินคลุก	๒๙๐,๐๐๐.-	<u>สถานะ</u> : ยังไม่ดำเนินการ <u>ผลตามตัวชี้วัด</u> - ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๕๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๔๒๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองตาอยู่ ระยะทางจากถนน คสล.เดิม ถึง แนวเขตตำบล หินโคน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๕ หน้าที่ ๒๓ ลำดับที่ ๔๑ <u>ผลตามเป้าหมาย</u> - ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๕๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๔๒๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองตาอยู่ ระยะทางจากถนน คสล.เดิม ถึง แนวเขตตำบล หินโคน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๕ หน้าที่ ๒๓ ลำดับที่ ๔๑	๐	๒๙๐,๐๐๐.-	กองช่าง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ
๑๘	ปรับปรุงถนนโดยลงหินคลุก หมู่ที่ ๑๕ บ้านคลองประดู่	๓๑๑,๐๐๐.-	<u>สถานะ</u> : ยังไม่ดำเนินการ <u>ผลตามตัวชี้วัด</u> - ขนาดผิวจราจร จุดที่ ๑กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร จุดที่ ๒ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๗๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๔๕๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ ๑๕ บ้านคลองประดู่ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๕ หน้าที่ ๒๒ ลำดับที่ ๑๙ <u>ผลตามเป้าหมาย</u> - ขนาดผิวจราจร จุดที่ ๑กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร จุดที่ ๒ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๗๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๔๕๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ ๑๕ บ้านคลองประดู่ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๕ หน้าที่ ๒๒ ลำดับที่ ๑๙	๐	๓๑๑,๐๐๐.-	กองช่าง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ
๑๙	ค่าชดเชยสัญญา แบบปรับราคาได้ (ค่า K)	๕๐,๐๐๐.-	<u>สถานะ</u> : ยังไม่ดำเนินการ <u>ผลตามตัวชี้วัด</u> - -เพื่อจ่ายเป็นค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) (ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภคและ สิ่งสาธารณูปการ) <u>ผลตามเป้าหมาย</u> - -เพื่อจ่ายเป็นค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) (ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภคและ สิ่งสาธารณูปการ)	๐	๕๐,๐๐๐.-	กองช่าง

ยุทธศาสตร์ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม

๔.๒ แผนงานการเกษตร

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ
-	-	-	-	-	-	-

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙
องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคนอุดหนุนให้หน่วยงานอื่น

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร

๑.๑ แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ
๑	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วม ในการช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วน	๑๖,๐๐๐.-	<u>สถานะ</u> : ดำเนินการแล้ว <u>ผลตามตัวชี้วัด</u> - เพื่อสนับสนุนงบประมาณให้กับองค์การบริหาร ส่วนตำบลหนองบัวโคก <u>ผลตามเป้าหมาย</u> - เพื่อสนับสนุนงบประมาณให้กับองค์การบริหาร ส่วนตำบลหนองบัวโคก	๑๖,๐๐๐.-	๐	สำนักปลัด

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร

๑.๒ แผนงานบริหารงานคลัง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ
-	-	-	-	-	-	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์บ้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี

๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ
-	-	-	-	-	-	-

๒.๒ แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ
-	-	-	-	-	-	-

๒.๓ แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ
๑	ค่าสนับสนุนอาหารกลางวัน	๑,๗๘๒,๒๐๐.-	<u>สถานะ</u> : อยู่ระหว่างดำเนินการ <u>ผลตามตัวชี้วัด</u> - อุดหนุนโรงเรียนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล หินโคนเพื่อใช้จ่ายเป็นค่าสนับสนุนอาหารกลางวัน <u>ผลตามเป้าหมาย</u> - อุดหนุนโรงเรียนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล หินโคนเพื่อใช้จ่ายเป็นค่าสนับสนุนอาหารกลางวัน ได้แก่ อบต.หินโคน, โรงเรียนวัดบ้านหินโคน, โรงเรียนวัดโคกสะอาด, โรงเรียนวัดตะขบ และ โรงเรียนวัดหัวสะพาน - ดำเนินการแล้ว จำนวน ๖ เดือน	๙๔๗,๔๙๙.-	๘๓๔,๗๐๑.-	กองการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์บ้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี

๒.๔ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ
๑	อุดหนุนโครงการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด	๒๐,๐๐๐.-	<u>สถานะ</u> : ยังไม่ดำเนินการ <u>ผลตามตัวชี้วัด</u> - อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ <u>ผลตามเป้าหมาย</u> - อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์	๐	๒๐,๐๐๐.-	กองสาธารณสุขฯ
๒	อุดหนุนสำหรับดำเนินการ ตามแนวทางพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	๓๒๐,๐๐๐.-	<u>สถานะ</u> : ดำเนินการแล้ว <u>ผลตามตัวชี้วัด</u> - เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขเพื่อดำเนินโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข <u>ผลตามเป้าหมาย</u> - เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขเพื่อดำเนินโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๓๒๐,๐๐๐.-	๐	กองสาธารณสุขฯ

ยุทธศาสตร์ ๒ ยุทธศาสตร์บ้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี

๒.๕ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ
๑	โครงการให้ความช่วยเหลือ ประชาชนตามภารกิจ ของเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	๑๐,๐๐๐.-	<u>สถานะ</u> : ยังไม่ดำเนินการ <u>ผลตามตัวชี้วัด</u> - เพื่อทำการบรรเทาทุกข์ บำรุงสุข จัดโรคภัย และบำบัดภัยให้กับเด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส และผู้ยากไร้ในจังหวัดบุรีรัมย์ <u>ผลตามเป้าหมาย</u> - เพื่อทำการบรรเทาทุกข์ บำรุงสุข จัดโรคภัย และบำบัดภัยให้กับเด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส และผู้ยากไร้ในจังหวัดบุรีรัมย์	๑๐,๐๐๐.-	๐	สำนักปลัด

ยุทธศาสตร์ ๒ ยุทธศาสตร์บ้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี

๒.๖ แผนงานงบกลาง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ
-	-	-	-	-	-	-

ยุทธศาสตร์ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านท่องเที่ยวและกีฬา

๓.๑ แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ
-	-	-	-	-	-	-

ยุทธศาสตร์ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม

๔.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ
-	-	-	-	-	-	-

๔.๒ แผนงานการเกษตร

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ
-	-	-	-	-	-	-

จำนวนครุภัณฑ์พัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร

๑.๑ แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ
๑	จัดซื้อถังกรองน้ำไฟเบอร์กลาส	๒๗,๐๐๐.-	<u>สถานะ</u> : ยังไม่ดำเนินการ <u>ผลตามตัวชี้วัด</u> - จ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังกรองน้ำไฟเบอร์กลาส พร้อมสารกรอง จำนวน ๒ ถัง <u>ผลตามเป้าหมาย</u> - จ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังกรองน้ำไฟเบอร์กลาส พร้อมสารกรอง จำนวน ๒ ถัง	๐	๒๗,๐๐๐.-	สำนักปลัด
๒	จัดซื้อปั้มน้ำอัตโนมัติแรงดันคงที่	๑๕,๐๐๐.-	<u>สถานะ</u> : ยังไม่ดำเนินการ <u>ผลตามตัวชี้วัด</u> - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อปั้มน้ำอัตโนมัติแรงดันคงที่ จำนวน ๑ เครื่อง <u>ผลตามเป้าหมาย</u> - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อปั้มน้ำอัตโนมัติแรงดันคงที่ จำนวน ๑ เครื่อง	๐	๑๕,๐๐๐.-	สำนักปลัด

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ
๓	จัดซื้อถังน้ำแบบพลาสติก ขนาด ๒,๐๐๐ ลิตร	๗,๐๐๐.-	<u>สถานะ</u> : ยังไม่ดำเนินการ <u>ผลตามตัวชี้วัด</u> - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังน้ำแบบพลาสติก ขนาด ๒,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๑ ถัง <u>ผลตามเป้าหมาย</u> - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังน้ำแบบพลาสติก ขนาด ๒,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๑ ถัง	๐	๗,๐๐๐.-	สำนักปลัด
๔	เครื่องเชื่อมระบบ Inverter	๒๐,๐๐๐.-	<u>สถานะ</u> : ยังไม่ดำเนินการ <u>ผลตามตัวชี้วัด</u> - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเชื่อมระบบ Inverter จำนวน ๑ เครื่อง <u>ผลตามเป้าหมาย</u> - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเชื่อมระบบ Inverter จำนวน ๑ เครื่อง	๐	๒๐,๐๐๐.-	สำนักปลัด
๕	จัดซื้อเครื่องตัดไฟเบอร์ ขนาด ๑๔ นิ้ว	๕,๓๙๐.-	<u>สถานะ</u> : ยังไม่ดำเนินการ <u>ผลตามตัวชี้วัด</u> - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดไฟเบอร์ ขนาด ๑๔ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง <u>ผลตามเป้าหมาย</u> - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดไฟเบอร์ ขนาด ๑๔ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง	๐	๕,๓๙๐.-	สำนักปลัด

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ
๗	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All in One สำหรับงานประมวลผล	๔๘,๐๐๐.-	<u>สถานะ</u> : ยังไม่ดำเนินการ <u>ผลตามตัวชี้วัด</u> - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All in One สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๒ เครื่อง <u>ผลตามเป้าหมาย</u> - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All in One สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๒ เครื่อง	๐	๔๘,๐๐๐.-	สำนักปลัด

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร

๑.๒ แผนงานบริหารงานคลัง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ
๑	เครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้นหรือ แบบแขวน (ระบบInverter) ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู	๔๐,๙๐๐.-	<u>สถานะ</u> : ดำเนินการแล้ว <u>ผลตามตัวชี้วัด</u> - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบตั้ง พื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inveter) <u>ผลตามเป้าหมาย</u> - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบตั้ง พื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inveter)	๓๕,๐๐๐.-	๕,๙๐๐.-	กองคลัง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ
๒	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ ๑ (จอแสดง ภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว)	๒๔,๐๐๐.-	<u>สถานะ</u> : ดำเนินการแล้ว <u>ผลตามตัวชี้วัด</u> - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ <u>ผลตามเป้าหมาย</u> - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑	๒๔,๐๐๐.-	๐	กองคลัง